



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทร. ๐-๔๒๔๙-๑๐๐๖

ที่ บก ๕๔๒๐๑/๑๙๙๙

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

ด้วยเทศบาลตำบลหอคำ ได้จัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลหอคำประจำปีงบประมาณนั้น และทางผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปอย่างเหมาะสม ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น นั้น

ดังนั้น สำนักปลัดจึงขอรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลหอคำ ในช่วงเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายเพื่อแจ้งให้ทางผู้บริหารได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางน้ำฝน พงษ์กลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ

- เพื่อโปรดทราบ.....

(นางวงจันทร์ สีชมพู)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

(นายสุนทร สุดแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลหอคำ

ทวณ. สายสิงห์ ให้อภัย.....

(นายอัมพร ชัยเสนา)

นายกเทศมนตรีตำบลหอคำ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	ปรับปรุงอาคารห้องประชุม เทศบาลตำบลหอค้า	ปรับปรุงหอประชุมเทศบาล จำนวน ๑ หลัง กว้าง ๑๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา ประชาคม หมู่ที่ ๙ บ้านนาโง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลา ประชาคม	๑๐๙,๐๐๐	๑ ม.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังदान	ปรับปรุงศาลาประชาคม	๗๗,๐๐๐	๑ ม.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ เส้นนอก ต่อจากโครงการเดิม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๖๐,๐๐๐	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗	อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ การเสนอราคาแล้ว	-	
๕	ปรับปรุงถนนลูกรัง แยกตอน ปอ-บ้านน้อย (ริมทางหลวง) หมู่ที่ ๑ บ้านหอค้า	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖	ปรับปรุงถนนลูกรังเส้น นอก โดยโรยหินคลุก หมู่ที่ ๑ บ้านหอค้า	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๗	ปรับปรุงถนน คสล. เส้น บ้านสะง้อ - หอคำเหนือ	ถนนกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๒๙ ก.พ. ๒๕๖๗	ลงนามสัญญาโครงการ ๔๙๙,๐๐๐ บาท	-	
๘	ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ เส้นหนองตากแดด	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๑ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๙	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านสะง้อ	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๑.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๐	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นภูบักแกว - ทางหลวง ชนบท หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเซ็ง	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๒๓,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๑	ก่อสร้างถนนลูกรังริมเขื่อน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเซ็ง	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๑ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๒	ปรับปรุงท่อประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านโคกสะอาด	ขยายเขตประปา ยาว ๕๙๐ เมตร	๒๕๖,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑๓	ก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน คสล. เชื่อมระหว่างตำบล หอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ ถึง ตำบลนาแก อำเภอปากคาด	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านโนนยาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร	๑๗๖,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้าน โนนยาง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๘๑.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๖	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน โนนยาง - ท้องบัวทอง ต่อจากโครงการเดิม	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๗	ปรับปรุงถนน คสล. เส้น หน้าโรงสี หมู่ที่ ๖ บ้านม่วง มีชัย	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๗๓,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เส้นบ้านนายเสาร์ สุมเมผา - นายเพ็ง ขอบชัยแสง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัวทอง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๔.๘๐ เมตร	๑๓๔,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เส้นกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแสง	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๔๐ เมตร	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	--	
๒๐	ปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่ ทางการเกษตร หมู่ที่ ๙ บ้านนาไช้	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๒ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ซอยวัดบ้านตา ดาวิน เสมียนสิงห์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านไทยเจริญ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๖๐ เมตร	๑๔๓,๐๐๐	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	ลงนามสัญญาโครงการ แล้ว	-	
๒๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หน้าบ้านนาย สำราญ วงศ์แก้ว หมู่ที่ ๑๑ บ้านไทยเจริญ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๕๘.๖๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗	ลงนามสัญญาโครงการ แล้ว	-	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗**  
**เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ**

**๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น**

**(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๒๓	ก่อสร้างถนนลูกรังเส้นขนาน ทางหลวงแผ่นดิน ไปบ้าน เจริญรัตน์ หมู่ที่ ๑๒ บ้านสมประสงค์	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๖๖,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๔	ก่อสร้างถนน คสล.เรียบทาง หลวง ๒๑๒ เส้นบ้านนายที่ ต่อจากโครงการเดิม หมู่ที่ ๑๓ บ้านหอค้าเหนือ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๖.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๓,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๕	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้าน หอค้าเหนือ แยกตอนปอ - ทางโค้ง บ้านหอค้าเหนือ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๔ .เมตร หนา ๐.๓๐ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๖	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นไป ลานบั้งไฟ หมู่ที่ ๑๔ บ้านเจริญรัตน์	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล. หน้าตลาด หมู่ที่ ๑๔ บ้านเจริญรัตน์	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๐๖.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๒๘	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าในเขตตำบลหอค้า	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าให้กับกรไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบึงกาฬ	๕๒๐,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗**  
**เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ**

**๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต**

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑,๓๐๑ คน	๑๐,๓๑๔,๐๐๐	๑๐ ต.ค.๖๖ – ๑๐ ก.ย. ๖๗	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามขั้นบันได จำนวน ๑, ๓๐๑ คน	๓,๘๗๓,๕๐๐	ตลอดทั้งปี
๒	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ	เพื่อจ่ายเบี้ยผู้พิการหรือทุพพลภาพ จำนวน ๒๓๖ คน	๒,๒๙๙,๒๐๐	๑๐ ต.ค.๖๖ – ๑๐ ก.ย. ๖๗	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๒๓๖ คน	๘๗๖,๒๐๐	ตลอดทั้งปี
๓	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	๑๐ ต.ค.๖๖ – ๑๐ ก.ย. ๖๗	เบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๖ เดือน	๑๕,๐๐๐	ตลอดทั้งปี
๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ของประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖	โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๒) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๗	โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๘	โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๙	อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ได้จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอาชีพต่างๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๐	อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยให้กาชาดจังหวัดบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๗	๓๐,๐๐๐	๑๐ ธ.ค. ๖๗	ได้ดำเนินการอุดหนุนให้กาชาดเรียบร้อยแล้ว	๓๐,๐๐๐	
๑๑	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนของ ตำบลหอค้า	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เป็นค่าจัดการเรียนการสอน ค่านั่งสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๑๑,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิ ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ ศูนย์	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กและ เด็กอนุบาลและเด็กปฐม ศึกษาโรงเรียนสังกัด สพฐ.	๑,๒๖๘,๒๘๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	เบิกจ่ายค่าอาหารเสริม นม จำนวน ๔ เดือน	๕๙๘,๗๓๔	ตลอดทั้งปี
๔	โครงการจัดงานวันเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวันเด็ก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุฯลฯ	๗๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค.๖๗	ได้ดำเนินการเสร็จแล้ว	๖๘,๘๖๕	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันนักเรียนใน สพด.	๘๘๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	เบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวัน สพด. จำนวน ๖ เดือน	๔๒๓,๕๔๐	ตลอดทั้งปี
๖	เงินอุดหนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กในโรงเรียน สังกัด สพฐ.	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต ตำบลหอคำ	๒,๕๓๙,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	เบิกจ่ายค่าอาหาร กลางวัน จำนวน ๖ เดือน	๑,๒๐๕,๒๕๐	ตลอดทั้งปี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

(๒) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๗	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนเพื่อต่อสารเสพติด	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนและเยาวชนเพื่อต่อต้านสารเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑-๒๐ ธ.ค.๖๖	ได้อุดหนุนให้กับ รร. ในเขตตำบลหอคำ จำนวน ๖ แห่ง	๒๐,๐๐๐	
๘	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬามหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬามหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม	๑๐,๐๐๐	๑-๓๐ พ.ย. ๖๖	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการ เช่น จัดหาวัคซีนป้องกันพิษสุนัข บ้า เข็มฉีดยา ค่าสำรวจ จำนวนสุนัข ป้ายโครงการ ฯลฯ	๗๕,๐๐๐	๔ - ๑๓ มี.ค.๖๗	ได้ดำเนินการเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	๖๖,๕๗๒	
๒	โครงการป้องกัน ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่า วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการคัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการคัด แยกขยะ เช่น ถุงผ้าตาข่าย	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ และฝังกลบบ่อขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่อ ขยะและฝังกลบบ่อขยะ ปีละ ๑๒ ครั้ง	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะมูล ฝอย ในตำบลหอค้า	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว ๖ เดือน	๔,๑๒๗	ตลอดทั้งปี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๒ กลยุทธ์การพัฒนาการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

(๓) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๖	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำประปา	เพื่อจ่ายเป็นโครงการค่าเฝ้า ระวังคุณภาพน้ำ ประปา ให้ ความรู้แก่บุคลากรผู้ดูแล ระบบน้ำประปา	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขฯ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๘๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน ด้านการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนอปพร. ตามโครงการตั้งด่านจุดตรวจและอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีปีใหม่และช่วงสงกรานต์	๕๐,๐๐๐	๒๙ ธ.ค.๖๖ - ๔ ม.ค. ๖๗ ๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๗	ดำเนินการช่วงเทศกาลปีใหม่ เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ได้ดำเนินการช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๔,๗๐๐	
๒	โครงการอบรมป้องกันภัยภายในหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายค่าวิทยากรอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗-๓๐ พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่เทศบาลตำบลหอค้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการดำรงชีพ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.-๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

(๑) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล สร้างความรู้รักสามัคคีของ ประชาชนในชุมชน	จ่ายเป็นค่าการจัดการ แข่งขันกีฬาตำบลหอค้า เช่น ค่ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๒๕๐,๐๐๐	๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๗	ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๒๒๖,๙๙๔	
๒	โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว “หาดทรายคำ”	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวหาดทรายคำ	๑๕๐,๐๐๐	๑ - ๒๐ เม.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม ชยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการปลูกป่าอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	๑ ก.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมา จาก พระราชดำริ สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	ค่าปักเขตที่สาธารณะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปักเขตที่ สาธารณะในเขตตำบล หอค้า	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ใน หมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ในหมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงปลูกผัก สวนครัวรั้วกินได้	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๑ ม.ค.- ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑,๐๐๐,๐๐๐	๖ - ๘ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒	โครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐	๑๓-๑๕ เม.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๔๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย. ๖๖	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๒๘,๔๗๓	
๔	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๑๒๐,๐๐๐	๕ พ.ค. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	อุดหนุนโครงการไหลเรือไฟประเพณีบ้านหนองเข็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการไหลเรือไฟประเพณีบ้านหนองเข็ง	๓๐,๐๐๐	๒๙ ต.ค. ๖๖	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๓๐,๐๐๐	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๖	อุดหนุนโครงการงาน ประเพณีและกิจกรรมทาง ศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โครงการงานประเพณีและ กิจกรรมทางศาสนาทุก หมู่บ้าน (จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน)	๑๙๒,๐๐๐	๑ ก.พ.-๑๗ มี.ค.๖๗	ดำเนินการเรียบร้อย	๑๙๒,๐๐๐	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗**  
**เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ**

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

**๗.๑ กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานภายในองค์กร**

**(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป**

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๑	ค่าจัดประชุมประชาคมตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เช่นค่าป้ายค่าวัสดุในการฝึกอบรมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	๖๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการตลอดทั้งปี	๑,๐๕๐	
๒	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์	เพื่อจ่ายค่าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์	๓๐,๐๐๐	๕ ธ.ค.๖๖ ๑ ก.ค.-๓๐ ส.ค.๖๗	ดำเนินการจำนวน ๒ ช่วง	๘,๐๕๐	
๓	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการฯ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากร	๓๐,๐๐๐	๑-๓๐ ก.ย.๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖	โครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนฯ	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ – ๓๐ ก.ย.๖๗	ดำเนินการแล้วจำนวน ๖ เดือน	๕๔,๐๐๐	

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗**  
**เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ**

**๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี**

๗.๑ กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานภายในองค์กร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
๕	โครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการออกให้บริการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย	๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค. ๖๗ ๑ มิ.ย. ๖๗	ได้ดำเนินการช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ แล้ว ยังเหลือช่วงเดือน มิ.ย.	๓,๐๐๐	
๗	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๗	ดำเนินการอุดหนุนแล้วจ้า	๑๐,๐๐๐	
๘	เครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์แบบเบนซิน	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์แบบเบนซินขนาดท่อ ๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๗	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๑๕,๐๐๐	
๙	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	เพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมค่าติดตั้ง	๘๑,๐๐๐	๑ - ๑๕ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๘๑,๐๐๐	
๑๐	เครื่องปั้มนบาดาล(ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เฟส จำนวน ๔ ตัว	เพื่อจัดซื้อเครื่องปั้มนบาดาล (ซัมเมอร์ส) ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เฟส	๑๐๐,๐๐๐	๑-๑๕ มี.ค.๖๗	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	๘๘,๐๐๐	