



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โทรศัพท์ ๐-๔๒๔๔-๑๐๐๖
ที่ บก ๕๔๒๐๑/๖๕๕ วันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า

ด้วยเทศบาลตำบลหอค้า ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๘ ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่เทศบาลตำบลหอค้าประจำปีงบประมาณนั้น และทางผู้บริหารได้ประกาศใช้แผนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปอย่างเหมาะสม ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น นั้น

ดังนั้น สำนักปลัดจึงขอรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลหอค้า ในช่วงเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ตามเอกสารที่แนบท้ายเพื่อแจ้งให้ทางผู้บริหารรับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางน้ำฝน พงษากลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหอค้า

- เพื่อโปรดทราบ...//๑. /พินิตอรปภทพริท

(นางวงจันทร์ สีชมภู)

หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า

- ดร.สินธุ์ ภูธรพระองค์

.....

(นายอัครณัฐ ภูธรพระองค์)

ปลัดเทศบาลตำบลหอค้า

ดร.ประจักษ์ สิมพันธ์

.....

.....

.....

(นางสาวรสสร สิงห์บุตดี)

นายกเทศมนตรีตำบลหอค้า

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
1	ก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่ การเกษตร เส้นนาทามแซ้ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 106.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	278,000	277,500	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
2	ก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่ทาง การเกษตรสะจ้อ - โนนยาง (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 65.50 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	211,000	210,500	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
3	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นภูบักแงว หมู่ที่ 3	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 83.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	218,000	217,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด (คุ่มแสนสุข) หมู่ที่ 4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 104.50 เมตร	√	-	-	286,000	285,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
5	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร	√	-	-	100,000	99,500	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
6	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นบ้าน ม่วงมีชัย - หนองเครือเขา หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4.00 เมตร ยาว 78.50 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	206,000	205,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
7	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 49.00 เมตร	√	-	-	134,000	133,500	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
8	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 25.00 เมตร	√	-	-	71,000	70,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่กั้นเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
9	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหลังโรงเรียน (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 44.50 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	144,000	143,500	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
10	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นหนองกุดจับ หมู่ที่ 10	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 42.50 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	113,000	113,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
11	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นคุ้มน้อย หมู่ที่ 11	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	179,000	178,500	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด ภายในหมู่บ้านหมู่ ที่ 12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 36.00 เมตร	√	-	-	100,000	100,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่กั้นเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
13	ก่อสร้างถนนลูกรังเรียบทาง หลวง 212 หน้าบ้านนายสัจด์ - นางสำลี (ยายเป้า) หมู่ที่ 13	ก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 157.00 เมตร หนา 0.30 เมตร	√	-	-	132,000	132,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด เส้นข้างบ้านนาย บุญมี บุตรพรม หมู่ที่ 14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 123.00 เมตร	√	-	-	336,000	336,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
15	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองบัวทอง - โนนยาง (ต่อจากโครงการเดิม)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 127.50 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	500,000	499,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
16	ปรับปรุงถนน คสล. บ้านสะจ้อ - บ้านหอค้าเหนือ	ปรับปรุงถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	500,000	499,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
17	ก่อสร้างถนน คสล. เส้นทาง สภ. หอค้า ไปวัดป่า เทพวิมุติ หมู่ที่ 1	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 149.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	500,000	500,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
18	ก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน เส้นวังค่าน - ไปเจริญรัตน์	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	500,000	499,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
19	ก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษตร เส้นไปบ่อ ขยะ หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	250,000	250,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
20	ขยายเขตประปาภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 หนองบัวทอง	ขยายเขตประปา ท่อพีวีซี 2 นิ้ว ยาว 1,060 เมตร	√	-	-	135,000	134,500	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
21	ก่อสร้างถนน คสล. สู่พื้นที่การเกษตร เส้นลำห้วย ภูลา ไปหนองเครือเขา หมู่ที่ 4	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 57.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	150,000	149,500	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
22	ก่อสร้างถนน คสล. โคกสะอาด - เจริญรัตน์	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 116.50 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	500,000	499,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
23	ก่อสร้างถนน คสล. ภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 (ถนนทาง หลวง - หน้าโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพประจำ ตำบล หอค้า)	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6.00 เมตร ยาว 177.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	√	-	-	500,000	500,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
24	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้าใน เขตตำบลหอค้า	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดบึงกาฬ	√	-	-	317,000	295,950.99	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก เชื่อมระหว่างตำบล บ้านม่วงมีชัย ตำบลหอค้า ถึง บ้านโนนสง่า ตำบลหนอง เลิง จำนวน 1 สาย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,250 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า 11,250 ตารางเมตร	√		-	6,768,000	4,558,855	-	-	30 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ประจำปี 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างหมู่บ้านหนองบัวทอง ถึงบ้านไทยเจริญ จำนวน 1 สาย	ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11,250 ตารางเมตร	√	-	-	1,847,999.88		-	-	1 ม.ค. - 15 พ.ค. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่ทันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการสร้างหลักประกัน รายได้แก่ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1,304 คน	-	√	-	10,323,600	9,737,200	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
2	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ สังคมแก่ผู้พิการหรือทุพพล ภาพ	เพื่อจ่ายเบี้ยผู้พิการหรือทุพพล ภาพ จำนวน 236 คน	-	√	-	2,467,200	2,259,400	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
3	โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	√	-	48,000	37,000	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
4	โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆ ของประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน โครงการฝึกอบรม อาชีพต่างๆ	-	-	√	5,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 ม.ค 67 - 30 ก.ย. 68
5	โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ คนคน พิการและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน โครงการเยี่ยม ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส	-	-	√	5,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 ม.ค 67 - 30 ก.ย. 68
6	โครงการอบรมพัฒนาเด็กและ เยาวชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน โครงการอบรม พัฒนาเด็กและเยาวชน	-	-	√	5,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 ม.ค 67 - 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
7	โครงการอบรมส่งเสริมและ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน โครงการอบรม ส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ	-	-	√	10,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 ม.ค 67 - 30 ก.ย. 68
8	โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวน ครัวรั้วกินได้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน โครงการ ส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงปลูกผักสวนครัวรั้ว กินได้	-	-	√	10,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 ม.ค 67 - 30 ก.ย. 68
9	อุดหนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ที่ ได้จัดทำโครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน อาชีพต่างๆ ที่ได้รับเงิน สนับสนุนงบประมาณ	-	-	√	30,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 ม.ค 67 - 30 ก.ย. 68
10	อุดหนุนโครงการบรรเทาทุกข์ ผู้ประสบภัยให้กาชาดจังหวัด บึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน กาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2567	√	-	-	30,000	30,000	-	-	31 ม.ค. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เป็นค่าจัดการเรียนการ สอน ค่าหนังสือ อุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน	√	-	-	197,200	189,312	-	-	1 ม.ค 67 - 30 ก.ย. 68
2	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กและ เด็กอนุบาลและเด็กปฐม ศึกษาโรงเรียนสังกัด สพฐ.	√	-	-	1,163,000	1,160,679.54	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
3	โครงการจัดงานวันเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการวันเด็ก เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่า วัสดุฯ	√	-	-	70,000	69,830	-	-	31 ม.ค. 68
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันนักเรียนใน สพด.	√	-	-	882,000	869,580	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
5	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.	จ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน เขตตำบลหอค้า	√	-	-	2,661,500	2,661,230	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.2 กลยุทธ์สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

(2) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (อายุ 3 - 5 ปี)	√	-	-	64,600	63,945	-	-	1 เม.ย. 67 - 30 ก.ย. 68
7	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนและเยาวชนเพื่อต่อ สารเสพติด	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนและเยาวชนเพื่อ ต่อต้านสารเสพติด	√	-	-	30,000	30,000	-	-	1 พ.ย. 67 - 30 30 เม.ย. 68
8	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม	จ่ายเป็นเงินอุดหนุน โครงการแข่งขันกีฬา มหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม	√	-	-	10,000	10,000	-	-	1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 - 2.2 กลยุทธ์การพัฒนาการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 - (3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยา ณิวัฒนา กรมหลวงลัดดาฯ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ชิตยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินการ โครงการ เช่น จัดหาวัคซีน ป้องกันพิษสุนัขบ้า เข็มฉีด ยา ค่าสำรวจจำนวนสุนัข ป่วยโครงการ ฯลฯ	√	-	-	75,600	66,420	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
2	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวน สัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงลัดดาฯ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรชิตยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์และชิ้น ทะเบียนสัตว์ที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของในเขต ตำบลหอค้า	-	-	-	9,600	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	√	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 - 2.2 กลยุทธ์การพัฒนาการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 - (3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
3	โครงการป้องกันไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการ ฯ เช่น ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	√	-	-	150,000	140,050	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
4	โครงการคัดแยกขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการคัด แยกขยะ เช่น ถุงผ้าตาข่าย	-	-	√	20,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68
5	โครงการปรับปรุงบ่อขยะและ ฝังกลบบ่อขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ่อ ขยะและฝังกลบบ่อขยะ ปีละ 12 ครั้ง	√	-	-	100,000	89,000	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
6	ค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่ากำจัดขยะ มูลฝอย ในตำบลหอคำ	√	-	-	30,000	11,667.50	-	-	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68
7	โครงการเฝ้าระวังคุณภาพ น้ำประปา	เพื่อจ่ายเป็นโครงการค่า เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ประปา ให้ความรู้แก่ บุคลากรผู้ดูแลระบบ น้ำประปา	-	-	√	10,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 - 2.2 กลยุทธ์การพัฒนาการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
 - (3) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
8	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวน 14 หมู่บ้าน	√	-	-	280,000	280,000	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
9	อุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ เพื่อจัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ เพื่อจัดทำโครงการดังกล่าว เช่น การทำหมันให้ให้สุนัข และแมวในพื้นที่ตำบลหอคำ	√	-	-	20,000	20,000	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน ด้านการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
1	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นคำตอบแทน อปพร. ตามโครงการตั้ง ด่านจุดตรวจและอำนวยความสะดวก ความสะอาดช่วงเทศกาลปี ปีใหม่ และช่วงสงกรานต์	√	-	-	50,000	32,200	-	-	29 ธ.ค. 67 - 4 ม.ค. 68 และ 11 - 17 เม.ย. 68
2	โครงการอบรมป้องกันภัย ภายในหมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ค่าวิทยากรอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ฯลฯ	-	-	√	20,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 มี.ค. 68 - 30 พ.ค. 68
3	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่เทศบาล ตำบลหอคำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนหรือไม่สามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้ในการ ดำรงชีพ	-	-	√	50,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
4	โครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินการโครงการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด	-	-	√	20,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 ต.ค. 67 -30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน ด้านการป้องกันรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ	โครงการ	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	ที่กันเงิน	ที่มีการ ยกเลิก	
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการจราจร	√	-	-	28,000	27,860	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

4.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่ทันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล สร้างความรู้รักสามัคคีของ ประชาชนในชุมชน	จ่ายเป็นค่าการจัดการ แข่งขันกีฬาตำบลหอค้า เช่น ค่าป้ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	√	-	-	250,000	238,892	-	-	11 ม.ค. - 31 มี.ค. 68
2	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “หาดทรายคำ”	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริม การท่องเที่ยวหาดทรายคำ	-	-	√	100,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 มี.ค. - 31 พ.ค. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการปลูกป่าอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการ ปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	√	-	-	20,000	840	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	√	-	-	20,000	-	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	โครงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วย พระราชทาน สมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการแข่งขันเรือยาวชิง ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	√	-	-	1,000,000	853,315.80	-	-	1 - 30 ก.ย. 68
2	โครงการส่งเสริมประเพณี สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำ โครงการส่งเสริมประเพณี สงกรานต์	√	-	-	150,000	20,000	-	-	1 - 15 เม.ย. 68
3	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัด งานประเพณีลอยกระทง	√	-	-	140,000	134,866.63	-	-	15 พ.ย. 67
4	โครงการจัดงานประเพณี บุญบั้งไฟ	เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการจัด งานประเพณีบุญบั้งไฟ	-	-	√	120,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 - 31 พ.ค. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
5	อุดหนุนโครงการไหลเรือไฟ ประเพณีบ้านหนองเข็ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โครงการไหลเรือไฟ ประเพณีบ้านหนองเข็ง	√	-	-	50,000	50,000	-	-	1 - 31 ต.ค. 67
6	อุดหนุนโครงการงานประเพณี และกิจกรรมทางศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โครงการงานประเพณีและ กิจกรรมทางศาสนาทุก หมู่บ้าน (จำนวน 14 หมู่บ้าน)	√	-	-	192,000	192,000	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68
7	อุดหนุนโครงการสืบชะตา แม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 บ้านหอค้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุน โครงการสืบชะตาแม่น้ำโขง หมู่ที่ 1 บ้านหอค้า	√	-	-	30,000	30,000	-	-	15 พ.ย. 67

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

7.1 กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานภายในองค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
1	ค่าจัดประชุมประชาคมตำบล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เช่นค่าป้ายค่าวัสดุในการฝึกอบรมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ	√	-	-	55,000	49,535	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์	เพื่อจ่ายค่าโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์	√	-	-	50,000	1,840	-	-	1 - 31 ธ.ค. 67 และ 1 ก.ค. - 30 ส.ค. 68
3	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการฯ	-	-	√	20,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
4	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่บุคลากร	-	-	√	10,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

7.1 กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานภายในองค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
5	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น ประจำปี 2568	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การเลือกตั้งผู้บริหาร ท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น ประจำปี 2568	√	-	-	900,000	630,675.50	-	-	1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 68
6	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	√	-	-	10,000	10,000	-	-	1 พ.ย. - 31 ธ.ค. 67
7	โครงการออกให้บริการรับ ชำระภาษีเคลื่อนที่ ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการออกให้บริการรับ ชำระภาษีเคลื่อนที่ ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษี ป้าย	√	-	-	10,000	6,395	-	-	1 - 31 มี.ค. 68 และ 1 - 30 มิ.ย. 68

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลตำบลหอค้า อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

7.1 กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการบริหารงานภายในองค์กร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการ ที่กั้นเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินการเสร็จแล้ว
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย			
8	โครงการปรับปรุงการจัดทำ แผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการปรับปรุงการ จัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	√	-	-	120,000	106,550	-	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68
9	โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข	-	-	√	10,000	ไม่มีการ เบิกจ่าย	-	-	1 ม.ค. 68 -30 ก.ย. 68